

An Giang, ngày 11 tháng 6 năm 2021

VĂN PHÒNG HĐND TỈNH AG	
ĐỀ MỤC	Ngày: 15/6/2021
	Số: 2355
Chuyển:	lần
Lưu Hồ Sơ:	BC. 80N

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện chất vấn tại kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 430/UBND-TH ngày 17/5/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện chất vấn tại kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau khi rà soát, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp (gọi tắt là Ban Quản lý dự án) báo cáo như sau:

**1. Đối với kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2020, cử tri phản ánh về tiến độ triển khai thực hiện dự án kiểm soát lũ Tây sông Hậu trên địa bàn huyện Châu Thành, Châu Phú quá chậm, kéo dài, đề nghị cho biết nguyên nhân do đâu, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới.**

#### Kết quả thực hiện:

Dự án có 02 gói thầu thi công xây lắp là Gói thầu số 10 và Gói thầu số 11, gồm 26 công hở (22 công khâu độ 5m và 04 công khâu độ 10m) và các tuyến đê bao kết hợp với giao thông được triển khai song song trên địa bàn huyện Châu Thành và Thoại Sơn. Tiến độ thi công: Gói thầu số 10 thi công đạt 42%; Gói thầu số 11 thi công đạt 34%.

#### \* Nguyên nhân chậm tiến độ:

- Do vướng mặt bằng thi công nên việc triển khai thi công các công chỉ vận động người dân để thi công và chỉ thực hiện được phần dưới nước. Việc mở mái hố móng chỉ thực hiện trong phạm vi cho phép, dễ sạt lở hố móng, gây khó khăn trong quá trình thi công.

- Việc thi công bị ảnh hưởng bởi lịch sản xuất nông nghiệp (Lịch xuống giống và thu hoạch) và nước sinh hoạt của người dân.

- Trên cùng một tuyến kênh bố trí hai công trình ở hai đầu kênh nhưng chỉ thi công ở một công ở một đầu kênh, đầu kênh còn lại không thực hiện để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân, sau khi hoàn thành xong mới triển khai công trình ở đầu kênh còn lại.

- Công tác khảo sát giá và lập phương án bồi thường mất nhiều thời gian gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

#### \* Giải pháp đẩy nhanh tiến độ:

- Để đẩy nhanh tiến độ thi công, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Thoại Sơn và các đơn vị có liên quan rà soát, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

- Yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch, thi công dứt điểm từng công rồi mới triển khai thi công các công tiếp theo nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất người dân.

#### \* Dự kiến tiến độ hoàn thành các gói thầu:

Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: Ngày 31/12/2022.

**2. Hiện nay, tiến độ thực hiện các công trình thuộc dự án Cánh đồng lớn huyện Châu Phú (gồm các xã Bình Phú, Ô Long Vĩ, Vĩnh Thạnh Trung, Mỹ Đức và Mỹ Phú) rất chậm, chỉ đạt từ 22,7% đến 59,27% so kế hoạch. Đề nghị cho biết nguyên nhân và giải pháp để đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các hạng mục công trình, phục vụ tốt yêu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân.**

#### Kết quả thực hiện:

Dự án Xây dựng và nhân rộng mô hình “Cách đồng lớn” tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020: Huyện Châu Phú hiện nay có 03 gói thầu xây lắp là gói thầu số 17, gói thầu số 18 và gói thầu số 24. Tình hình thực hiện như sau

**(1). Gói thầu số 17:** Xây dựng 10 cổng kiểm soát lũ. Công trình được triển khai thi công trên phạm vi 02 xã Ô Long Vĩ và Bình Phú, tiến độ đạt 24%.

- Xã Ô Long Vĩ: Xây dựng 06 cổng (hai đầu kênh 10, kênh 11, kênh 13). Hiện cũng chỉ triển khai được Cổng kênh 13 Kênh ranh Châu Phú – Tịnh Biên (cổng hở B =4m), đã triển khai xong phần thân cổng và mái sân tiêu năng; 05 cổng còn lại vẫn chưa có mặt bằng thi công. Các tuyến ống cấp nước sạch các tuyến kênh 10, kênh 11, kênh 13 đến nay vẫn chưa thực hiện.

- Xã Bình Phú: Xây dựng 04 cổng (hai đầu kênh 14 và kênh 15) hiện nay triển khai thi công cổng kênh 14 Nam kênh 10 Châu Phú (cổng ngầm Ø100), đã thi công hoàn thiện bê tông bắn đáy và bê tông 02 cổng Ø100cm và cổng 15 nam kênh 10 Châu Phú.

**(2). Gói thầu số 18:** Xây dựng 03 cầu giao thông và 06 tuyến đê bao kiểm soát lũ. Công trình được triển khai trên địa bàn xã Ô Long Vĩ, Vĩnh Thạnh Trung và xã Mỹ Đức. Hiện nay, đang triển khai công 05 tuyến đê bao kiểm soát lũ và 03 cầu giao thông, tiến độ thi công đã đạt 72%.

- Xã Ô Long Vĩ: Có 05 hạng mục đê bao và 03 cầu giao thông.

+ Các hạng mục đê bao: Đã thi công hoàn thiện 03 tuyến công trình. Đôi với 02 hạng mục đê còn lại không vướng mặt bằng thi công, đơn vị thi công sẽ hoàn thiện cuối tháng 6/2021, ngoài ra còn lại một đoạn công trình tuyến đê bờ Bắc kênh Cần Thảo từ kênh 10 đến kênh 11 vướng mặt bằng chưa triển khai thi

công được (vận động mặt bằng thi công, không hỗ trợ bồi thường).

+ Các hạng mục cầu giao thông: Hiện nay, do vướng mặt bằng thi công nên chỉ thi công được trong phần đất công (mố, trụ và bản mặt cầu). Phần đường dẫn hai bên đầu cầu phải chờ giải phóng mặt bằng mới triển khai được. Hiện nay phương án bồi thường chưa thực hiện xong.

- Xã Vĩnh Thạnh Trung: Có 01 hạng mục đê bao, đã thi công hoàn thiện.

**(3). Gói thầu số 24:** Xây dựng 08 tuyến đê bao kiểm soát lũ và 02 tuyến đường bộ. Công trình được triển khai trên địa bàn xã Bình Phú, Mỹ Phú và Mỹ Đức. Tiến độ thi công đã đạt 86%.

- Xã Bình Phú: Có 4 hạng mục đê bao kiểm soát lũ, hiện nay đã thi công hoàn thiện 03 tuyến. Còn lại 01 tuyến đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, thay đổi giải pháp thi công.

- Xã Mỹ Phú: Có 01 hạng mục đê bao kiểm soát lũ và 01 hạng mục đường bộ cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn thực hiện lại lề và mái taluy.

- Xã Mỹ Đức: Có 03 hạng mục đê bao và 01 hạng mục đường bộ. Hiện đang triển khai thi công hoàn thành 03 hạng mục đê bao. Còn lại 01 hạng mục đường bộ đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, đổi giải pháp thi công.

#### \* Nguyên nhân chậm tiến độ:

- Công tác giải phóng mặt bằng do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện đến nay vẫn chưa xong, ảnh hưởng đến công tác triển khai thi công các công và cầu giao thông.

- Nhà thầu thi công chậm tiến độ do khả năng huy động tài chính hạn chế.

#### \* Giải pháp đẩy nhanh tiến độ:

- Đối với các hạng mục cầu giao thông và công: Ban Quản lý dự án chủ động đăng ký làm việc với UBND huyện để trao đổi các giải pháp xử lý, nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường. Ngoài ra, UBND tỉnh đã cho chủ trương khi thực hiện xong công tác kiểm kê tài sản thiệt hại, dự thảo phương án bồi thường được thông qua Hội đồng bồi thường, nếu các hộ dân thống nhất bàn giao mặt bằng trước sẽ được tạm ứng 70% giá trị bồi thường, hỗ trợ. Do đó, công trình sẽ được đẩy nhanh tiến độ thi công.

- Bên cạnh đó cũng kiến nghị UBND tỉnh sớm có chủ trương cho Công ty cổ phần điện nước An Giang thực hiện thi công lắp đặt các tuyến nước sạch tại các tuyến kênh 10, kênh 11 và kênh 13 xã Ô Long Vĩ để sau khi hoàn thiện công tác bồi thường sẽ triển khai thi công được các công.

#### \* Dự kiến tiến độ hoàn thành các gói thầu:

**Gói thầu số 17:** Theo kế hoạch làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất trước đây thì đến tháng 3/2021 Hội đồng bồi thường sẽ bàn giao mặt. Tuy nhiên

hiện nay công tác thực hiện bồi thường vẫn chưa xong. Tiến độ hoàn thiện các hạng mục dự kiến đến ngày 31/12/2022.

### **Gói thầu số 18:**

\* Các hạng mục đê bao:

- Xã Ô Long Vĩ:

+ Hạng mục: Nâng cấp đê Bắc Cần Thảo (kênh 7 - kênh Ranh Châu Phú - Tịnh Biên) còn lại đoạn dài 700m từ kênh 10 đến kênh 11 hiện chưa có mặt bằng thi công. Dự kiến sẽ hoàn thành trong 04 tháng kể từ khi vận động bàn giao được mặt bằng.

+ Hạng mục: Đê bờ Nam kênh Đào (kênh 7 - kênh Ranh Châu Phú - Tịnh Biên), mặt đường lát nhựa dài 4.262m, hiện đã thi công hoàn thiện 400m, đoạn còn lại sẽ thi công hoàn thiện trước ngày 30/6/2021.

+ Hạng mục: Đê bờ Nam kênh Đào (kênh 7 - kênh Hào Đề lớn), mặt đường lát nhựa dài 1.061m, hiện công trình đang thi công và sẽ thi công hoàn thiện trước trước ngày 30/6/2021.

\* Các hạng mục cầu giao thông:

- Cầu kênh 7 - Bắc Cần Thảo và cầu Hào Đề Lớn - Nam kênh Đào: Đã hoàn thiện bê tông mặt cầu.

- Cầu Hào Đề Lớn - Bắc Cần Thảo: Đang thi công bê mố hai bên.

- Thời gian hoàn thành công trình dự kiến đến ngày 30/11/2021.

### **Gói thầu số 24:**

Đối với 02 hạng mục công trình Đông kênh 16 xã Bình Phú và Bắc kênh 3/2 xã Mỹ Đức: Do thay đổi giải pháp thi công và đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh nên dự kiến sẽ hoàn thành cuối ngày 31/12/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh được biết./. *lqrn*

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Lưu VT.



**Nguyễn Văn Du**