

Số: 637/BC-SKHĐT

An Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Kế hoạch đầu tư công đối với các công trình có vốn vay nước ngoài (vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ) giai đoạn từ năm 2021 – đến nay; Đánh giá làm rõ tiến độ, kết quả triển khai Dự án Mở rộng Nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, những khó khăn, hạn chế và giải pháp trong thời gian tới

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Công văn số 254/HĐND-TT ngày 09 tháng 12 tháng 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2024 Hội đồng nhân dân tỉnh;

Thực hiện Công văn số 1781/UBND-TH ngày 12 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2024 Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh các nội dung như sau:

1. Đánh giá kết quả, hiệu quả triển khai kế hoạch đầu tư công đối với các công trình có vay vốn nước ngoài (vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ) giai đoạn từ 2021 đến nay

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, có 05 dự án sử dụng vốn vay vốn nước ngoài (vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ) với tổng vốn là 2.117.178 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ODA 1.607.021 triệu đồng, gồm: Vốn ODA trung ương cấp phát 1.190.504 triệu đồng (Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 21/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ) và vốn ODA vay lại 416.517 triệu đồng (Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh);

- Vốn đối ứng 510.157 triệu đồng, gồm: NSTW đối ứng 185.784 triệu đồng (Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 21/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ) và NSDP 324.373 triệu đồng (Quyết định số 1296 /QĐ-UBND ngày 23/8/2024 của UBND tỉnh).

Thực hiện bố trí vốn giai đoạn 2021-2024 là 1.878.673 triệu đồng, trong đó: Vốn ODA 1.607.183 triệu đồng (Vốn ODA trung ương cấp phát 1.329.679 triệu đồng và vốn ODA vay lại 277.504 triệu đồng); Vốn đối ứng 271.490 triệu đồng (NSTW đối ứng 72.784 triệu đồng và NSDP 198.706 triệu đồng). Lũy kế giải ngân vốn bố trí giai đoạn 2021-2024 là 595.685 triệu đồng, trong đó: Vốn ODA 443.636 triệu đồng (Vốn ODA trung ương cấp phát 391.673 triệu đồng và

vốn ODA vay lại 51.963 triệu đồng); Vốn đối ứng 152.049 triệu đồng (NSTW đối ứng 49.131 triệu đồng và NSDP 102.918 triệu đồng).

Trong 05 dự án có vốn vay ODA: Có 02 dự án¹ đã hoàn thành đưa vào sử dụng; 01 dự án² hoàn thành trong năm 2024; 01 dự án³ hoàn thành trong năm 2025; 01 dự án⁴ chưa hoàn thành (hết thời gian thực hiện dự án).

(Chi tiết bố trí vốn và thực hiện giải ngân từng dự án theo Biểu đính kèm)

* Hiệu quả sử dụng vốn: Việc sử dụng vốn vay ODA có ý nghĩa quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn ngân sách nhà nước còn rất hạn chế để đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh; việc sử dụng vốn ODA còn giúp khơi thông các nguồn lực xã hội, các nguồn vốn đầu tư khác, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà.

* Hiệu quả dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng:

(1) Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai:

Dự án đã thực hiện hoàn thành đồng độ, đầy đủ 03 hợp phần theo phê duyệt: (1) Hợp phần 01: triển khai 08/08 đầu công việc theo khung dân tộc thiểu số được duyệt; (2) Hợp phần 2: hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn 11 huyện, thị, thành phố; (3) Hợp phần 3 quản lý dự án: hoàn thành.

Dự án góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành có liên quan (thuế, công chứng, quy hoạch, quản lý xây dựng và đô thị,...), người dân, doanh nghiệp.

(2) Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT):

Dự án đã thực hiện hỗ trợ đầu tư cho 10 tiểu dự án vùng sản xuất lúa gạo của 05 huyện, thị xã (An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên, Thoại Sơn, Tri Tôn); hỗ trợ đầu tư cho 11 hợp tác xã; tập huấn nâng cao năng lực cho 7.535 hộ nông dân về 3 giảm 3 tăng, và 15.193 hộ nông dân về 1 phải 5 giảm từ nâng cao nhận thức của nông dân thúc đẩy áp dụng tiến bộ kỹ thuật, liên kết sản xuất, tiêu thụ theo hợp đồng; Góp phần triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới phương thức canh tác bền vững và nâng cao chuỗi giá trị cho ngành hàng lúa gạo của tỉnh.

(3) Tiểu dự án: Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú thuộc Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (WB9):

Dự án thực hiện hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống đê bao kiểm soát lũ đầu vụ với tổng chiều dài là 50.167 m; nâng cấp các công hiện có trên toàn tuyến đê 61 cống D1000; 8 cống D800 và 21 cống D600; đầu tư xây dựng hạ tầng thủy

¹ (1) Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; (2) Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT).

² Tiểu dự án: Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú thuộc Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (WB9).

³ Nâng cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản - Nhi An Giang.

⁴ Mở rộng Nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

lợi nội dung (kênh mương, công nhỏ, bờ bao lũng...); từ đó góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập sinh kế của người dân vùng lũ.

2. Trên cơ sở Báo cáo số 11327/BC-UBND ngày 19/12/2024 của UBND thành phố Long Xuyên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá và làm rõ tiến độ, kết quả triển khai Dự án Mở rộng Nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, những khó khăn, hạn chế và giải pháp trong thời gian tới như sau:

2.1. Thông tin dự án

Dự án Mở rộng Nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên: được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 23/3/2017 và được Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28/09/2023; được UBND tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư tại Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 28/3/2017, điều chỉnh tại các Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 14/9/2018, Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 và Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 25/6/2024:

- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông và nông nghiệp, phát triển nông thôn. Công trình cấp II.

- Chủ đầu tư: UBND thành phố Long Xuyên.

- Quy mô điều chỉnh: Dự án được đầu tư với quy mô xây dựng bao gồm 04 hợp phần.

+ Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 ở 3 khu vực thu nhập thấp (LIA 3, LIA 5, LIA 6) tại 4 phường nội ô của thành phố với diện tích 64,78 ha.

+ Hợp phần 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1, 2 ưu tiên: Cải tạo rạch Cái Sơn (khoảng 1,8 km), rạch Bà Bầu (khoảng 0,87 km); rạch ông Mạnh (khoảng 1,4 km).

+ Hợp phần 3: Xây dựng khu tái định cư với diện tích 04 ha.

+ Hợp phần 4: Hỗ trợ thực hiện và hỗ trợ kỹ thuật.

- Thời gian thực hiện: 06 năm kể từ ngày ký Hiệp định (từ ngày 29/6/2018 đến ngày 28/6/2024).

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 775.366 triệu đồng, trong đó:

DVT: triệu đồng

Tên chi phí	
Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	198.861
Chi phí xây dựng	459.194
Chi phí quản lý dự án	6.813
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	49.581
Chi phí khác	6.336
Chi phí dự phòng	54.581

- Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn:

DVT: triệu đồng

	Tổng vốn	Trong đó		Ghi chú
		NSTW	NST	
Tổng vốn	775.366	472.587	302.779	
Vốn vay WB	483.388	373.016	110.372	
- Vay IDA	456.000	364.800	91.200	TW vay cấp phát 80%, tỉnh vay lại 20%
- Vay IBRD/SUF	27.388	8.216	19.172	TW vay cấp phát 30%, tỉnh vay lại 70%
Vốn đối ứng	291.978	99.571	192.407	QĐ số 40/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 và điều chỉnh giảm theo tổng mức đầu tư sau thẩm định

2.2. Tiến độ và kết quả thực hiện

Thời gian kết thúc dự án theo Hiệp định là ngày 28/6/2024, theo Báo cáo số 11327/BC-UBND ngày 19/12/2024 của UBND thành phố Long Xuyên về tóm tắt tình hình thực hiện dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến kết thúc Hiệp định ngày 28/06/2024, dự án cơ bản hoàn thành xong 03 hợp phần, 01 hợp phần (hợp phần 2) hoàn thành được khoảng 63- 65% khối lượng; Cụ thể:

- **Hợp phần 1:** Dự án đã nâng cấp được 3 khu LIA (LIA 3, LIA 5, LIA 6) đã cải tạo được 5,2 Km đường, hệ thống thoát nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng trong các khu LIA; đáp ứng các mục tiêu về cải thiện khả năng tiếp cận với hạ tầng cơ bản ở những khu vực thu nhập thấp, nâng cấp cộng đồng và được WB đánh giá tốt nhất trong 07 thành phố tham gia dự án.

- Hợp phần 3:

+ Cơ bản hoàn thành bồi thường và giải phóng mặt bằng đã tuân thủ theo chính sách an toàn xã hội của WB, ngoại trừ Chương trình phục hồi sinh kế: Ban Quản lý dự án đang phối hợp cùng Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố triển khai theo Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 14/06/2023 phê duyệt Danh mục và mức hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, thường xuyên dưới 03 tháng đang triển khai thực hiện. Vẫn còn một vài trường hợp chưa đủ điều kiện để nhận tiền bồi thường.

+ Dự án đã xây dựng khu Tái định cư với 338 nền để bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, đã lập bản đồ trích đo địa chính bổ sung 331/338 nền, đã bố trí tái định cư cho dự án 125/331 nền, còn lại 206 nền và 07 nền chưa xác lập bản đồ trích đo địa chính bổ sung, đã bàn giao cho Trung Tâm phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên quản lý khai thác theo quy định.

- **Hợp phần 4:** Đã hỗ trợ thực hiện và hỗ trợ kỹ thuật.

- **Hợp phần 2 (chưa hoàn thành):** Dự án cơ bản đã cải tạo được một phần về môi trường cho 3 rạch (rạch Cái Sơn, rạch Ông Mạnh, rạch Bà Bầu), khối lượng thi công đạt khoảng 63- 65% khối lượng hợp đồng. chi tiết như sau:

+ Gói thầu LX-PW-2-1 (Thi công cải tạo rạch Cái Sơn): giá trị hợp đồng 142.870 triệu đồng; thời gian thực hiện hợp đồng ban đầu là 720 ngày (từ ngày 21/12/2020 đến ngày 08/2/2023) và được gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến 28/6/2024; tiến độ thi công đạt 63,28% giá trị hợp đồng.

+ Gói thầu LX-PW-2-2 (Thi công cải tạo rạch Ông Mạnh, Bà Bầu): hợp đồng 187.306 triệu đồng; thời gian thực hiện hợp đồng ban đầu là 900 ngày (từ ngày 22/12/2020 đến ngày 09/6/2023) và được gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến 28/6/2024; tiến độ thi công đạt 64,86% giá trị hợp đồng.

2.3. Thực hiện giải ngân

Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến nay: 512.461/775.378 triệu đồng (đạt 66,09%) tổng khối lượng toàn bộ dự án. Trong đó: Vốn vay ODA: 270.911/483.388 triệu đồng (đạt 56,04%); Vốn đối ứng: 241.550/291.990 triệu đồng (đạt 82,73%).

UBND thành phố Long Xuyên dự kiến lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến ngày 28/12/2024 là: 557.863/775.378 triệu đồng (đạt 71,56%). Trong đó: Vốn vay ODA: 310.761/483.388 triệu đồng (đạt 64,22%); Vốn đối ứng: 247.515/291.990 triệu đồng (đạt 84,59%).

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh (Đoàn kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh) đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, đôn đốc và xử lý vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn của dự án. Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp cùng các Sở ngành tổ chức nhiều đợt đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1264/SKHĐT-KHN ngày 30/5/2023 báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 3116/VPUBND-KTTH ngày 14/6/2023, trong đó có nêu:

“Đối với Dự án Mở rộng Nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, giao UBND thành phố Long Xuyên:

- Tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng kịp thi công, yêu cầu các đơn vị thi công lập kế hoạch thi công hàng ngày/tuần từ nay đến 31 tháng 12 năm 2023.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ tiến độ đề ra; có biện pháp nhắc nhở, cảnh báo, phạt vi phạm hợp đồng nếu nhà thầu chậm trễ.

- Tăng cường trách nhiệm của tư vấn giám sát, quản lý dự án của chủ đầu tư.

- Trường hợp đến cuối năm 2023 không hoàn thành toàn bộ công trình, không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, UBND thành phố Long Xuyên chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Khối lượng công việc còn lại sau ngày 31 tháng 12 năm 2023 (nếu có), UBND thành phố Long Xuyên chịu trách nhiệm cân đối ngân sách thành phố thực hiện, tỉnh không bố trí ngân sách tỉnh để thực hiện tiếp”.

2.4. Khó khăn, hạn chế

a) Theo UBND thành phố Long Xuyên có nêu một số nguyên nhân khách quan và chủ quan như:

- Nguyên nhân khách quan: Dự án có số hộ dân bị ảnh hưởng lớn (1.486 hộ), diện tích thu hồi ít, các hạng mục công trình nằm trong trung tâm thành phố, mật độ dân cư đông đúc; dự án triển khai trong giai đoạn ảnh hưởng dịch Covid-19, tình trạng vật tư khan hiếm, tài chính nhà thầu suy giảm; mặt bằng thi công nhỏ, chật hẹp, nền đất yếu; các tuyến rạch còn là nơi thoát nước mưa, nước thải.

- Nguyên nhân chủ quan: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư đã ký hợp đồng với Trung Tâm phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên nhưng còn bị động trong việc kiểm soát thời gian thực hiện; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán được phê duyệt có giải pháp thi công cừ nhựa uPVC, hệ thống thu gom nước thải,... chưa phù hợp với điều kiện thi công thực tế; dự toán khối lượng tính thiếu nhiều so với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dẫn đến trong quá trình thi công phải xử lý phát sinh khối lượng lớn, mất nhiều thời gian xử lý, lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt.

b) Ngoài những nguyên nhân khách quan, chủ quan theo báo cáo của UBND thành phố Long Xuyên và qua kết quả triển khai thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy còn một số hạn chế mà chủ đầu tư chưa nêu như: năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán yếu kém, phải điều chỉnh hồ sơ thiết kế - dự toán nhiều lần; năng lực tài chính của các nhà thầu thi công⁵ không đảm bảo, triển khai thi công chậm, được gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng nhưng vẫn không hoàn thành; năng lực quản lý, điều hành, triển khai thực hiện dự án của Ban QLDA nâng cấp đô thị thành phố Long Xuyên chưa tốt, mặc dù UBND tỉnh đã có nhiều đợt kiểm tra, đôn đốc, xử lý vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và có văn bản chỉ đạo tại Công văn số 3116/VPUBND-KTTH ngày 14/6/2023.

2.5. Giải pháp thực hiện

UBND thành phố Long Xuyên đề xuất như sau:

- Kết thúc hợp đồng 02 gói thầu: Gói thầu LX-PW-2-1: Thi công cải tạo rạch Cái Sơn và gói thầu LX-PW-2-2: Thi công cải tạo rạch Ông Mạnh, Bà Bầu khối lượng hoàn thành đạt 65% thanh toán theo quy định.

- Kết thúc dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; ***phần khối lượng công việc chưa hoàn thành sẽ được lập thành dự án mới để triển khai thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách của địa phương.***

**** Phương án tài chính nguồn vốn thực hiện.***

⁵ Gói thầu LX-PW-2-1 (Thi công cải tạo rạch Cái Sơn): nhà thầu thi công là Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng Huyền Minh và Công ty TNHH Liên doanh Xây dựng VIC.

Gói thầu LX-PW-2-2 (Thi công cải tạo rạch Ông Mạnh, Bà Bầu): nhà thầu thi công là Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Trung.

Do nguồn vốn chi đầu tư tập trung (Ngân sách thành phố Long Xuyên) hàng năm ít không đủ để bố trí với những khó khăn trong thu tiền sử dụng đất nêu trên Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục hỗ trợ toàn bộ vốn để thực hiện.

Bảng tổng hợp nguồn vốn thực hiện theo từng phương án

Đơn vị: Triệu đồng

 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28/09/2023			 Kết quả thực hiện ước đến 28/12/2024			 Nguồn vốn ngân sách bổ sung (giai đoạn 2025 – 2028)			
 Tổng số	 Vốn vay ODA	 Vốn đối ứng	 Tổng số	 Vốn vay ODA	 Vốn đối ứng	 Tổng số	 Ngân sách tỉnh	 NS Tp.Long Xuyên	 TG thực hiện
775.378	483.388	291.990	557.863	310.716	247.147	217.515	217.515		Năm 2025-2028

*** Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp, làm việc với các Sở ngành và UBND Long Xuyên đối với nội dung đề xuất phương án chọn của UBND thành phố Long Xuyên và đã có Báo cáo số 636/BC-SKHĐT ngày 19/12/2024 trình UBND tỉnh như sau:**

(1) Đối với nội dung đề nghị của UBND thành phố Long Xuyên về kết thúc hợp đồng 02 gói thầu (gói thầu LX-PW-2-1: Thi công cải tạo rạch Cái Sơn; gói thầu LX-PW-2-2: Thi công cải tạo rạch Ông Mạnh, Bà Bàu) khối lượng hoàn thành đạt 65% thanh toán theo quy định là phù hợp theo quy định do thời gian thực hiện dự án đến ngày 28/6/2024 đã hết theo Hiệp định.

Việc đề xuất và kiến nghị thực hiện tiếp tục phần khối lượng công việc chưa hoàn thành sau ngày 28/06/2024 của UBND thành phố Long Xuyên là cần thiết, đảm bảo mục tiêu dự án và theo quy định Mục 3.1 Điều III Hiệp định Tài trợ số tín dụng 6055-VN ngày 29/06/2018 “Bên vay tuyên bố cam kết thực hiện các mục tiêu của Dự án...” để dự án đạt được mục tiêu theo cam kết trong Hiệp định.

Tuy nhiên, UBND thành phố Long Xuyên kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ toàn bộ vốn ngân sách tỉnh để thực hiện là chưa thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3116/VPUBND-KTTH ngày 14/6/2023: khối lượng công việc còn lại sau ngày 31/12/2023 (nếu có), UBND thành phố Long Xuyên chịu trách nhiệm cân đối ngân sách thành phố thực hiện, tỉnh không bố trí ngân sách tỉnh để thực hiện tiếp.

Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tổ chức buổi họp cho UBND thành phố Long Xuyên báo cáo trực tiếp để UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

(2) Đề xuất UBND tỉnh giao đơn vị Sở chuyên ngành (Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải) phối hợp UBND thành phố Long Xuyên và các đơn vị liên quan kiểm tra tổng thể lại dự án, đánh giá hiệu quả dự án, rà soát khối lượng còn lại của dự án và đề xuất thực hiện các bước tiếp theo báo cáo UBND tỉnh.

(3) Ban QLDA Nâng cấp đô thị Long Xuyên đã có Công văn số 104/BQLDANCĐT-KTĐT ngày 04/11/2024 gửi Bà Hoàng Thị Hoa – Chủ nhiệm dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam về xin ý kiến Ngân hàng Thế giới (WB) về phương án thực hiện 02 hợp đồng chưa hoàn thành sau ngày đóng dự án; trên cơ sở trả lời của WB, đề nghị UBND thành phố Long Xuyên có báo cáo và đề xuất thực hiện đảm bảo theo quy định. Trong trường hợp kết thúc dự án, đề nghị UBND thành phố Long Xuyên lập báo cáo kết thúc theo mẫu tại Phụ lục X kèm theo Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ.

Trên đây là báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- GD, các PGD;
- VP Sở và P.KHN;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Ngọc Hưng