

KẾT LUẬN THANH TRA

việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng từ các nguồn vốn đầu tư duy tu, sửa chữa, làm mới hệ thống công trình thủy lợi tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Thoại Sơn

Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-TTra ngày 27/9/2024 của Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng từ các nguồn vốn đầu tư duy tu, sửa chữa, làm mới hệ thống công trình thủy lợi tại Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Thoại Sơn (Ban QLDA).

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 25/11/2024 của Trưởng Đoàn thanh tra.

Xét ý kiến giải trình tại Công văn số 129/BC-BQL.DA ngày 05/12/2024 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Thoại Sơn,

Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT kết luận:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐƠN VỊ

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thoại Sơn được thành lập theo Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND huyện Thoại Sơn, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Thoại Sơn, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Ban QLDA có chức năng làm chủ đầu tư hoặc điều hành dự án các công trình xây dựng cơ bản của huyện (bao gồm các dự án, công trình thủy lợi, giáo dục, y tế...; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật... Ban QLDA có các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư: lập kế hoạch dự án; tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng; thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng, quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Việc quản lý đầu tư xây dựng từ các nguồn vốn đầu tư xây dựng

Trong năm 2022 và năm 2023, Ban QLDA đã tham mưu UBND huyện về quản lý đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thủy lợi từ nguồn vốn thủy lợi phí



và nguồn vốn Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (Nghị định 35/2015/NĐ-CP).

1.1. Việc lập và giao vốn

- Nguồn vốn thủy lợi phí kế hoạch vốn phân bổ là 37.965.928.000 đồng:

+ Năm 2022 chuyển sang năm 2023 là 5.978.928.000 đồng (theo Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 22/03/2023 và Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn).

+ Năm 2023 là 31.987.000.000 đồng, bao gồm:

* Kế hoạch vốn giao đầu năm là: 20.556.717.000 đồng (theo Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 08/03/2023 và Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 12/04/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn)

* Kế hoạch vốn tăng trong năm là: 11.569.283.000 đồng (theo Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 28/07/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn)

* Kế hoạch vốn giảm trong năm là: 139.000.000 đồng (theo Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn)

- Nguồn vốn Nghị định 35/2015/NĐ-CP kế hoạch vốn phân bổ là: 20.297.200.000 đồng.

+ Năm 2022 chuyển sang năm 2023 là: 10.694.521.000 đồng (theo Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 22/03/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn)

+ Năm 2023 là: 10.232.679.000 đồng, bao gồm:

* Kế hoạch vốn giao đầu năm là: 11.240.500.000 đồng (theo Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 08/03/2023 và Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn)

* Kế hoạch vốn tăng trong năm là: 992.179.000 đồng (theo Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 28/07/2023 và Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn)

* Kế hoạch vốn giảm trong năm là: 2.000.000.000 đồng (theo Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn)

1.2. Việc sử dụng vốn:

- Nguồn vốn thủy lợi phí và giải ngân vốn:

+ Phân bổ 14 công trình (giao vốn chuyển tiếp các năm trước sang năm 2023: 01 công trình, giao vốn các công trình thực hiện năm 2023: 13 công trình).

+ Giải ngân 30.576.067.000 đồng (năm 2022 chuyển sang là 5.933.109.000 đồng, năm 2023 là 24.642.958.000 đồng) đạt 80.54% so với kế hoạch (30.576.067.000/37.965.928.000 đồng).

- Nguồn vốn Nghị định 35/2015/NĐ-CP và giải ngân:
 - + Phân bổ 23 công trình (giao vốn chuyển tiếp các năm trước sang 2023: 15 công trình, giao vốn các công trình thực hiện năm 2023: 08 công trình).
 - + Giải ngân 17.461.593.000 đồng (năm 2022 chuyển sang là 7.323.473.000 đồng, năm 2023 là 10.229.120.000 đồng) đạt 83,44% so với kế hoạch (17.461.593.000/20.297.200.000 đồng).

1.3. Công tác thanh toán và chứng từ thanh toán hoàn thành

- Công trình hoàn thành từ nguồn thủy lợi phí năm 2023: gồm 13 công trình, trong đó công trình đã thanh toán hoàn thành khối lượng 08 công trình với số tiền 24.642.950.000/31.987.000.000 đồng đạt 77,04%, chưa giải ngân 7.344.050.000 đồng.
- Công trình hoàn thành nguồn vốn Nghị định 35/2015/NĐ-CP năm 2023 gồm 08 công trình, trong đó công trình đã thanh toán hoàn thành khối lượng 08 công trình với số tiền 10.229.120.000/10.232.679.000 đồng đạt 99,97%, chưa giải ngân 3.559.000 đồng.

2. Việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng

Qua kiểm tra, xác minh thực tế hồ sơ pháp lý đầu tư của 05 công trình được chọn ngẫu nhiên từ 37 công trình thực hiện của Ban QLDA năm 2022- 2023, cụ thể: công trình nâng cấp, sửa chữa cống hở kênh 3 – bờ đông kênh G; công trình gia cố sạt lở bờ nam kênh Vĩnh Tây và bờ tây kênh Xẻo Sâu; công trình gia cố đê, kết hợp nâng cấp mặt đường bắc kênh Trường Tiền cũ; công trình gia cố sạt lở bờ bắc kênh Vọng Đông 2; kết quả kiểm tra như sau:

2.1. Hồ sơ chuẩn bị đầu tư

Thành phần, nội dung và trình tự thủ tục thực hiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư 05 công trình cơ bản đầy đủ theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 4, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP).

2.2. Hồ sơ lựa chọn nhà thầu

Qua kiểm tra hồ sơ ghi nhận 05/05 hồ sơ công trình (Hồ sơ công trình nâng cấp, cải tạo mặt đường tuyến bắc Đồn Dong - đoạn từ cầu Đồn Dong đến nhà máy Vĩnh Phúc; công trình gia cố đê, kết hợp nâng cấp mặt đường bắc kênh Trường Tiền cũ; công trình gia cố sạt lở bờ nam kênh Vĩnh Tây và bờ tây kênh Xẻo Sâu; công trình gia cố sạt lở bờ bắc kênh Vọng Đông 2; công trình nâng cấp, sửa chữa cống hở kênh 3 – bờ đông kênh G) thực hiện cơ bản tuân thủ theo quy định.

2.3. Hồ sơ khảo sát, thiết kế

Qua kiểm tra hồ sơ ghi nhận 03/05 hồ sơ công trình (công trình gia cố đê, kết hợp nâng cấp mặt đường bắc kênh Trường Tiền cũ; công trình nâng cấp, sửa chữa

công hồ kênh 3 – bờ đông kênh G; công trình nâng cấp, cải tạo mặt đường tuyến bắc Đòn Dong (đoạn từ cầu Đòn Dong đến nhà máy Vĩnh Phúc) thực hiện cơ bản tuân thủ theo quy định; tuy nhiên, có 02/05 hồ sơ còn một số thiếu sót như sau:

- Nhật ký khảo sát công trình gia cố sạt lở bờ nam kênh Vĩnh Tây và bờ tây kênh Xẻo Sâu do công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại và dịch vụ Hồng Thuận khảo sát, thiết kế không ghi nhật ký 04 mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới quy hoạch; cấp địa hình II (mã hiệu công tác CF.21120) của 02 mốc ranh giới đoạn gia cố sạt lở bờ nam kênh Vĩnh Tây và 02 mốc ranh giới đoạn gia cố sạt lở bờ tây kênh Xẻo Sâu.

- Nhật ký khảo sát công trình gia cố sạt lở bờ bắc kênh Vọng Đông 2 do Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại và dịch vụ Hồng Thuận khảo sát, thiết kế không ghi nhật ký cắm 02 mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới quy hoạch; cấp địa hình II (mã hiệu công tác CF.21120).

- Đơn vị thẩm tra công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Thịnh AG, đơn vị thẩm định phòng Kinh tế Hạ tầng UBND huyện Thoại Sơn không phát hiện sai sót, bất hợp lý về bản vẽ thiết kế thi công “Bình đồ hiện trạng đoạn gia cố bờ nam kênh Vĩnh Tây, dài 40m và bờ tây kênh Xẻo Sâu dài 40m của công trình gia cố sạt lở bờ nam kênh Vĩnh Tây và bờ tây kênh Xẻo Sâu do công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại và dịch vụ Hồng Thuận khảo sát, thiết kế thể hiện trong bản vẽ thiết kế là cừ tràm; tuy nhiên, hồ sơ thiết kế là bạch đàn”.

2.4. Hồ sơ giám sát thi công

Qua kiểm tra hồ sơ ghi nhận 04/05 hồ sơ công trình (công trình nâng cấp, sửa chữa công hồ kênh 3 – bờ đông kênh G; công trình nâng cấp, cải tạo mặt đường tuyến bắc Đòn Dong (đoạn từ cầu Đòn Dong đến nhà máy Vĩnh Phúc); công trình gia cố đê, kết hợp nâng cấp mặt đường bắc kênh Trường Tiền cũ; công trình gia cố sạt lở bờ nam kênh Vĩnh Tây và bờ tây kênh Xẻo Sâu thực hiện cơ bản tuân thủ theo quy định. tuy nhiên, có 01/05 hồ sơ còn một số thiếu sót như sau:

- Công trình gia cố sạt lở bờ bắc kênh Vọng Đông 2 do công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Thịnh AG giám sát lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình không đầy đủ nội dung theo nội dung quy định tại phụ lục IV khoản 5, Điều 19, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định 06/2021/NĐ-CP).

2.5. Hồ sơ pháp lý nghiệm thu

Qua kiểm tra hồ sơ ghi nhận 05/05 hồ sơ công trình thực hiện cơ bản tuân thủ theo quy định.

3. Kiểm tra chất lượng công trình

Kiểm tra thực tế tại 05 công trình gồm: công trình nâng cấp, sửa chữa cống hở kênh 3 – bờ đông kênh G; công trình gia cố sạt lở bờ nam kênh Vĩnh Tây và bờ tây kênh Xẻo Sâu; công trình gia cố đê, kết hợp nâng cấp mặt đường bắc kênh Trường Tiền cũ; công trình gia cố sạt lở bờ bắc kênh Vọng Đông 2; công trình nâng cấp, cải tạo mặt đường tuyến bắc Đồn Dong (đoạn từ cầu Đồn Dong đến nhà máy Vĩnh Phúc); kết quả như sau:

3.1 Công trình nâng cấp, sửa chữa cống hở kênh 3 – bờ đông kênh G

Công trình nâng cấp, sửa chữa cống hở kênh 3 - bờ đông kênh G do công ty TNHH xây dựng Tín Gia Vĩnh Phú thi công. Công trình thực hiện cơ bản đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

3.2 Công trình gia cố sạt lở bờ nam kênh Vĩnh Tây và bờ tây kênh Xẻo Sâu

Công trình gia cố sạt lở bờ nam kênh Vĩnh Tây và bờ tây kênh Xẻo Sâu do doanh nghiệp tư nhân Tín Trung Vĩnh Phú thi công như sau:

a. Đoạn gia cố sạt lở bờ nam kênh Vĩnh Tây

Tại thời điểm kiểm tra cao trình mực nước: +1.670 cao hơn cao trình đỉnh cừ thiết kế: +1.000 được phê duyệt nên không kiểm tra được quy mô kích thước công trình.

b. Đoạn gia cố sạt lở bờ Tây kênh Xẻo Sâu

Tại thời điểm kiểm tra cao trình mực nước: +1.670 cao hơn cao trình đỉnh cừ thiết kế: +1.000 được phê duyệt nên không kiểm tra được quy mô kích thước công trình.

3.3 Công trình gia cố đê, kết hợp nâng cấp mặt đường bắc kênh Trường Tiền cũ

Công trình gia cố đê, kết hợp nâng cấp mặt đường bắc kênh Trường Tiền cũ do công ty TNHH xây dựng Tín Gia Vĩnh Phú thi công; đơn vị thực hiện thi công cơ bản đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

3.4 Công trình gia cố sạt lở bờ bắc kênh Vọng Đông 2

Công trình gia cố sạt lở bờ bắc kênh Vọng Đông 2 do doanh nghiệp tư nhân Tín Trung Vĩnh Phú thi công đơn vị thực hiện thi công cơ bản đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt; tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, phần đường lán nhựa có hiện tượng răn nứt tại cao trình C0+25; C0+30 khoảng 10m, theo báo cáo của Ban QLDA, đơn vị thi công và người dân từ ngày hoàn thành công trình thi công 06/12/2023 đến nay do tác động của phương tiện tham gia giao thông dẫn đến răn nứt. Theo đề nghị của Ban QLDA cùng với đơn vị thi công cam kết khắc phục trong thời hạn bảo hành.

3.5 Công trình nâng cấp, cải tạo mặt đường tuyến bắc Đồn Dong (đoạn từ cầu Đồn Dong đến nhà máy Vĩnh Phúc)

Công trình nâng cấp, cải tạo mặt đường tuyến bắc Đồn Dong (đoạn từ cầu Đồn Dong đến nhà máy Vĩnh Phúc) do Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng Vạn Phú Gia thi công. Công trình được đơn vị thi công thực hiện cơ bản đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt; tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, phần đường láng nhựa tại lý trình C3+20, C10+40 bị răn nứt lề trái (phía sông) dài khoảng 6-10m, theo báo cáo của Ban QLDA, đơn vị thi công và người dân từ ngày hoàn thành công trình thi công đến nay do tác động của phương tiện tham gia giao thông dẫn đến răn nứt. Do phần răn nứt ít và ngắn nên đề nghị phải có giải pháp khắc phục; Ban QLDA cùng với đơn vị thi công cam kết thi công khắc phục trong thời gian sớm nhất.

III. KẾT LUẬN

1. Những mặt làm được

Với vai trò quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, Ban QLDA thực hiện khá tốt chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. Đơn vị được giao làm chủ đầu tư nhiều dự án, công trình trọng điểm, có qui mô lớn, nâng cao cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, qua đó góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư cùng với các đơn vị tham gia thực hiện dự án đã tổ chức thi công hoàn thành các công trình đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả theo mục tiêu của dự án; đồng thời đã thực hiện cơ bản theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các văn bản của nhà nước trong lĩnh vực hoạt động xây dựng từ việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, đến việc lựa chọn nhà thầu, công tác đầu tư xây dựng công trình, nghiệm thu, thanh quyết toán dự án.

2. Những tồn tại, hạn chế

Trong quá trình triển khai và thực hiện nhiệm vụ, Ban QLDA vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể:

2.1. Việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng

- Hồ sơ khảo sát, thiết kế còn một số hạn chế, thiếu sót như sau:

+ Công trình gia cố sạt lở bờ nam kênh Vĩnh Tây và bờ tây kênh Xẻo Sâu; công trình gia cố sạt lở bờ bắc kênh Vọng Đông 2 do Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại và dịch vụ Hồng Thuần – đơn vị khảo sát, thiết kế không ghi nhật ký 06 mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới quy hoạch; cấp địa hình II (mã hiệu công tác CF.21120).

+ Đơn vị thẩm tra công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Thịnh AG, đơn vị thẩm định phòng Kinh tế - Hạ tầng không phát hiện sai sót, bất hợp lý về bản

vẽ thiết kế thi công “Bình đồ hiện trạng đoạn gia cố bờ nam kênh Vĩnh Tây, dài 40m và bờ tây kênh Xẻo Xâu dài 40m của công trình gia cố sạt lở bờ nam kênh Vĩnh Tây và bờ tây kênh Xẻo Xâu do công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại và dịch vụ Hồng Thuận khảo sát, thiết kế thể hiện trong bản vẽ thiết kế là cừ tràm; tuy nhiên, hồ sơ thiết kế là bạch đàn”.

+ Hồ sơ giám sát thi công công trình gia cố sạt lở bờ bắc kênh Vọng Đông 2 do công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Thịnh AG giám sát lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình không đầy đủ nội dung theo nội dung quy định tại phụ lục IV khoản 5, Điều 19, Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

2.2. Về chất lượng công trình thi công

Một số công trình được kiểm tra còn một vài điểm chưa đạt yêu cầu, như:

- Công trình gia cố sạt lở bờ bắc kênh Vọng Đông 2, phần đường láng nhựa có hiện tượng răn nứt tại cao trình C0+25; C0+30 khoảng 10m.

- Công trình nâng cấp, cải tạo mặt đường tuyến bắc Đòn Dong (đoạn từ cầu Đòn Dong đến nhà máy Vĩnh Phúc), phần đường láng nhựa tại lý trình C3+20, C10+40 bị răn nứt lè trái (phía sông) dài khoảng 6-10m.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Đến Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn

Tổ chức kiểm điểm đơn vị liên quan đến một số thiếu sót trong việc triển khai, thực hiện duy tu, sửa chữa, làm mới hệ thống công trình thủy lợi nêu trên; đảm bảo tuân thủ quy định Luật đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản liên quan trong thời gian tới.

2. Đối với chủ đầu tư (BQL dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Thoại Sơn)

- Tiến hành kiểm điểm cá nhân để xảy ra thiếu sót trong việc triển khai, thực hiện duy tu, sửa chữa, làm mới hệ thống công trình thủy lợi; đặc biệt là hoạt động giám sát của chủ đầu tư, việc ghi nhật ký thi công phải thể hiện đúng đủ và chính xác tất cả khối lượng công việc thực hiện hằng ngày...

- Chỉ đạo phòng chuyên môn thực hiện các nội dung sau:

+ Tiếp tục theo dõi phần đường láng nhựa có hiện tượng răn nứt tại cao trình C0+25; C0+30 khoảng 10m của công trình gia cố sạt lở bờ bắc kênh Vọng Đông 2 để yêu cầu đơn vị thi công (Doanh nghiệp tư nhân Tín Trung Vĩnh Phú) khắc phục lại phần đường láng nhựa có hiện tượng răn nứt trong thời hạn bảo hành.

+ Tiếp tục theo dõi phần phần đường láng nhựa tại lý trình C3+20, C10+40 bị răn nứt lè trái (phía sông) dài khoảng 6-10m của Công trình nâng cấp, cải tạo mặt đường tuyến bắc Đòn Dong (đoạn từ cầu Đòn Dong đến nhà máy Vĩnh Phúc) để yêu

cầu đơn vị thi công (Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng Vạn Phú Gia) khắc phục lại phần đường láng nhựa có hiện tượng răn nứt trong thời gian sớm nhất.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Thoại Sơn có trách nhiệm thực hiện niêm yết công khai Kết luận thanh tra này ít nhất 15 ngày liên tục tại trụ sở đơn vị theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 49, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra đến Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT trong 45 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra.

- Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thực hiện các nội dung sau:

+ Thực hiện đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra 15 ngày liên tục trên cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định tại khoản 1, Điều 49, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP.

+ Công bố Kết luận thanh tra theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 49, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP.

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định từ Điều 50 đến Điều 54, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Giám đốc Sở NN và PTNT
- Chánh thanh tra Sở NN và PTNT;
- Thành viên đoàn;
- Lưu: VT, ĐTTra.

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Văn Hình