

An Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nghiệm thu 100 căn nhà Đại đoàn kết từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-MTTQ-BTT ngày 23/3/2016 về việc cất nhà cho hộ nghèo năm 2016 từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang và Hợp đồng tài trợ xây dựng 100 căn nhà ở cho hộ nghèo tại tỉnh An Giang giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh An Giang ngày 21/9/2016;

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh xây dựng kế hoạch nghiệm thu 100 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2016, cụ thể như sau:

I. Thành phần Đoàn khảo sát:

* Cấp tỉnh:

1. Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban chuyên môn;
2. Đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang (đối với các huyện An Phú, Tịnh Biên thì mời đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Châu Đốc);

* Cấp huyện:

3. Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 8 huyện, thành phố;
4. Đại diện Phòng giao dịch 8 huyện, thành phố;
5. Đại diện Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị 8 huyện, thành phố;
6. Đại diện Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội 8 huyện, thành phố;

* Cấp xã:

7. Đại diện cấp ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Cán bộ LĐTB&XH xã, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khóm, ấp.

II. Số lượng, địa bàn và thời gian kiểm tra nghiệm thu: Tổng số kiểm tra nghiệm thu là 100 căn (Trong đó, Đài PTTH An Giang thực hiện 18 căn Mái ấm ATV).

1. Chi nhánh An Giang: 65 căn (TP.Long Xuyên, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Tri Tôn).

2. Chi nhánh Châu Đốc: 35 căn (TX.Tân Châu, An Phú, Tịnh Biên).

3. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 28/02/2017 – 07/3/2017

(Sáng: Bắt đầu từ 8h. Chiều: Bắt đầu từ 14h)

Ngày, tháng	Đơn vị	Số lượng	Phụ chú
Thứ ba 28/02/2017	TP. Long Xuyên	05 căn	1. Nguyễn Thị Mỹ Linh 2. Tô Thị Lem 3. Đào Văn Chính 4. Nguyễn Thị Hai 5. Trần Ngọc Đăng
	Mỹ Phước	02 căn	
	Mỹ Khánh	03 căn	
Thứ tư 01/3/2017 (Sáng)	Châu Phú	07 căn	1. Hồ Văn Trương 2. Lê Quang Thành 3. Nguyễn Thị Thên 4. Phạm Thị Yến 5. Huỳnh Thị Tân 6. Bùi Văn Hồ 7. Lê Văn Lật
	Vĩnh Thạnh Trung	04 căn	
	Bình Mỹ	03 căn	
Thứ tư 01/3/2017 (Chiều)	Châu Thành	06 căn	1. Trần Văn A 2. Nguyễn Thị Diêm 3. Trương Văn Sơn 4. Trương Hùng Cường 5. Nguyễn Văn Bìa 6. Nguyễn Văn Cường
	Cần Đăng	02 căn	
	Bình Hòa	01 căn	
	An Hòa	03 căn	
Thứ năm 02/3/2017 (Sáng)	Chợ Mới	08 căn	1. Huỳnh Thị Kim Nga 2. Huỳnh Thanh Liêm 3. Trương Văn Cường 4. Võ Thị Thừa 5. Nguyễn Thị Lệ 6. Trần Thị Nùm 7. Hà Văn Mắm 8. Cao Văn Đầu
	Kiến Thành	08 căn	
Thứ năm 02/3/2017 (Chiều)	Phú Tân	02 căn	1. Nguyễn Văn Dũng 2. Nguyễn Hồng Ghi
	Phú Lâm	02 căn	
Thứ sáu 03/3/2017	Tri Tôn	15 căn	Nghiệm thu 15/15 căn
	Lương Phi	08 căn	
	Tà Đánh	07 căn	
Gửi biên bản (không đi kiểm tra nghiệm thu)	TX. Tân Châu	10 căn	Đã hoàn thành 100%
	Châu Phong	06 căn	
	Phú Vĩnh	04 căn	
Thứ ba 07/3/2017 (Sáng)	An Phú	09 căn	1. Phạm Thị Tân 2. Lương Ngọc Phú 3. Trần Quốc Thịnh 4. Hồ Thị Đẹt 5. Nguyễn Thị Hoa 6. Nguyễn Văn Thành 7. Phan Thị Sinh 8. Võ Thành Đáng 9. Hồ Thị Mạnh
	Vĩnh Trường	02 căn	
	Đa Phước	05 căn	
	Phú Hội	02 căn	
Thứ ba 07/3/2017 (Chiều)	Tịnh Biên	02 căn	1. Nguyễn Văn Cuội 2. Huỳnh Thị Hẹ
	Tân Lợi	01 căn	
	Thới Sơn	01 căn	

III. Nội dung kiểm tra:

Căn cứ kết quả kiểm tra tiến độ, Đoàn sẽ kiểm tra các nội dung sau:

1. Nghiệm thu căn nhà sau khi hoàn thành 100% tiến độ xây dựng đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của nhà tài trợ.
2. Các công trình phụ: Đồng hồ điện, nhà vệ sinh.
3. Lập biên bản nghiệm thu từng hộ.

Lưu ý:

- Đối với những hộ đã hoàn thành xây dựng 100% khi Đoàn kiểm tra tiến độ lần trước thì chỉ lập biên bản nghiệm thu trên cơ sở kết quả lần trước (biên bản nghiệm thu sẽ gửi về xã và hộ gia đình ký tên, đóng dấu) mà không cần đến hộ kiểm tra nghiệm thu.

- Đối với những hộ chưa đạt 100% khi kiểm tra tiến độ thì Đoàn sẽ đến trực tiếp từng hộ để kiểm tra và lập biên bản nghiệm thu.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:

1.1. Ban Phong trào xây dựng kế hoạch kiểm tra nghiệm thu, chuẩn bị mẫu biên bản kiểm tra nghiệm thu và các tài liệu có liên quan đến kiểm tra. Nếu có thay đổi về thời gian phải kịp thời thông báo cho địa phương.

1.2. Ban Phong trào chuẩn bị báo cáo tổng kết, thủ tục đề nghị chuyển kinh phí và quyết toán với nhà tài trợ.

1.3. Văn phòng bố trí phương tiện, kinh phí cho Đoàn kiểm tra theo lịch trình.

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố:

2.1. Hoàn thành báo cáo xây dựng nhà gửi về tỉnh.

2.2. Bố trí, cử cán bộ tham gia với Đoàn.

2.3. Gửi thư mời thành phần cấp huyện.

2.4. Thông báo cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã mời thành phần cấp xã.

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã:

3.1. Hoàn thành báo cáo xây dựng gửi về huyện, thị xã, thành phố để tổng hợp báo cáo về tỉnh.

3.2. Mời thành phần cấp xã liên quan.

3.3. Trang bị tampon (dùng để lăn vân tay).

3.4. Bố trí lộ trình hợp lý (không khảo sát nghiệm thu những hộ đã hoàn thành 100% trong đợt kiểm tra tiến độ lần trước) để việc kiểm tra nghiệm thu được thuận lợi.

3.5. Hoàn thành biên bản nghiệm thu (theo mẫu tỉnh gửi về) những hộ đã hoàn thành xây dựng trong đợt kiểm tra tiến độ lần trước.

4. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh An Giang và chi nhánh Châu Đốc):

Thông báo đến các Phòng giao dịch phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cử cán bộ tham gia.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra nghiệm thu xây dựng nhà cho hộ nghèo từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh An Giang của Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh An Giang, rất mong các đồng chí quan tâm thực hiện tốt kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- BTT.UBMTTQVN tỉnh;
- BVĐ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh;
- BTT.UBMTTQVN các huyện CM, CT, PT, CP, TT, AP, TT, TPLX và TXTC;
- Ngân hàng TMCP CTVN – CN An Giang;
- Ngân hàng TMCP CTVN – CN Châu Đốc;
- Đài PT-TH An Giang;
- Ban Phong trào UBMTTQVN tỉnh;
- Lưu: VT.

**TM.BAN VẬN ĐỘNG
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quý Hân