

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến tránh thành phố Long Xuyên; rà soát tình hình thực hiện Dự án cầu Châu Đốc

Ngày 27 tháng 02 năm 2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến tránh thành phố Long Xuyên; rà soát tình hình thực hiện Dự án cầu Châu Đốc. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND thành phố Long Xuyên, Tổng Công ty ĐTVT&QLDA Hạ tầng GT Cửu Long và Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng 620.

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo về tiến độ thực hiện dự án Tuyến nối QL91 và Tuyến tránh tp Long Xuyên và tình hình thực hiện Dự án cầu Châu Đốc; UBND thành phố Long Xuyên báo cáo tiến độ chuẩn bị công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Tuyến nối QL91 và Tuyến tránh tp Long Xuyên; ý kiến của các đơn vị, cá nhân tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng có ý kiến như sau:

A. Đối với Dự án Tuyến nối QL91 và Tuyến tránh TP. Long Xuyên:

UBND tỉnh cảm ơn Tổng Công ty ĐTVT&QLDA Hạ tầng GT Cửu Long (Tổng Công ty Cửu Long) đã sắp xếp thời gian tham dự cuộc họp để cùng với UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

UBND tỉnh đánh giá cao quá trình triển khai thực hiện của UBND thành phố Long Xuyên và các sở, ngành có liên quan trong công tác chuẩn bị bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến tránh thành phố Long Xuyên trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đặc biệt là tiêu dự án GPMB – dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến tránh thành phố Long Xuyên, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Theo nội dung đề nghị của Tổng Công ty Cửu Long tại Công văn số 314/CIPM-ĐT ngày 20/02/2019, Tổng Công ty Cửu Long dự kiến sẽ bàn giao mốc GPMB trong tháng 7/2019. Tuy nhiên, do thời gian này bắt đầu vào mùa mưa và nước lũ lên nên sẽ ảnh hưởng tới công tác giao mốc, đo đạc và kiểm kê thiệt hại phục vụ công tác bồi thường, GPMB nên Tổng Công ty Cửu Long đã thống nhất hỗ trợ tỉnh bàn giao cắm mốc GPMB trong tháng 3/2019. Do đó, giao UBND thành phố Long Xuyên phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ động liên hệ với Tổng Công ty Cửu Long để tiếp nhận mốc GPMB cũng như

sớm hoàn thiện thủ tục, hồ sơ GPMB làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

UBND thành phố Long Xuyên hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện Tiểu dự án GPMB gửi cho Tổng Công ty Cửu Long, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan biết, phối hợp thực hiện. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện đề nghị của Tổng Công ty tại Công văn số 314/CIPM-ĐT ngày 20/2/2019 nêu trên, trong đó có việc đăng ký vốn năm 2019 cho việc GPMB.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan và UBND thành phố Long Xuyên tổ chức đoàn công tác học tập kinh nghiệm về các nội dung có liên quan đến công tác GPMB, kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế của Dự án cầu Cao Lãnh, đường nối Cao Lãnh qua Vàm Cống,... để đảm bảo quá trình triển khai phương án bồi thường, GPMB dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến tránh thành phố Long Xuyên đạt hiệu quả.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan báo cáo kết quả sau khi học tập kinh nghiệm; trong đó, lưu ý đề xuất việc giá bồi thường đất theo quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh và khung chính sách bồi thường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến của Bộ Giao thông vận tải về việc tỉnh tạm ứng trước kinh phí để thực hiện khu tái định cư nhằm bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

B. Đối với Dự án cầu Châu Đốc:

Trên cơ sở báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 254/SGTVT-VP ngày 22/01/2019 và ý kiến của các đơn vị có liên quan, xét thấy quá trình đàm phán ký hợp đồng thực hiện dự án còn khó khăn, vướng mắc về mức lãi vay, nguồn vốn thực hiện, việc thay đổi những chỉ tiêu cơ bản của hồ sơ được xét trúng thầu,... Do dự án này thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Giao thông vận tải nên UBND tỉnh sẽ đăng ký làm việc với Bộ Giao thông vận tải (dự kiến giữa tháng 3/2019) để trao đổi, đôn đốc sớm xử lý các vướng mắc của dự án nêu trên.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các đơn vị có liên quan được biết, để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh: CT & các PCT;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Thành phần dự họp;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, P.KTN;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Bảo Trung