

Số: 105/BC-SGTVT

An Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO

### Về kết quả năm 2021 thực hiện Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng Cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2025

#### I. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Quyết định số 1697/ĐA-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng Cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2025;

#### II. Kết quả thực hiện Đề án

##### 1. Kế hoạch Đề án

Giai đoạn 2021-2025, phân đầu thực hiện xã hội hóa hoàn thành tối thiểu 160 cầu GTNT trên toàn tỉnh. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện hoàn thành Đề án là: 404.749 triệu đồng, phân kỳ đầu tư hàng năm cụ thể như sau:

- Năm 2021: Đầu tư xây dựng 42 cầu, kinh phí 103.720 triệu đồng.
- Năm 2022: Đầu tư xây dựng 37 cầu, kinh phí 95.939 triệu đồng.
- Năm 2023: Đầu tư xây dựng 35 cầu, kinh phí 92.230 triệu đồng.
- Năm 2024: Đầu tư xây dựng 26 cầu, kinh phí 65.889 triệu đồng.
- Năm 2025: Đầu tư xây dựng 20 cầu, kinh phí 46.971 triệu đồng.

##### 2. Kết quả thực hiện năm 2021

Thực hiện Đề án xã hội hóa xây dựng cầu giao thông nông thôn, đã huy động được nguồn lực với tổng vốn đầu tư là 47,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách là 24,7 tỷ đồng, vốn huy động từ các nguồn lực trong xã hội là 23 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 48%), nhân dân đóng góp 1.474 ngày công. Đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 32 cầu, chi tiết kết quả thực hiện ở từng địa phương như sau:

Số TT	Tên địa phương	Kế hoạch thực hiện Đề án (cầu)		Kết quả thực hiện hoàn thành năm 2021 (cầu)	Ghi chú
		Giai đoạn 2021-2025	Năm 2021		
1	TP. Long Xuyên	18	4	4	
2	TP. Châu Đốc	3			
3	Thị xã Tân Châu	2		2	
4	Huyện Chợ Mới	40	10	10	
5	Huyện Phú Tân	11	5	3	
6	Huyện An Phú	6	1		
7	Huyện Châu Phú	8	1	2	
8	Huyện Châu Thành	38	12		
9	Huyện Tri Tôn	21	1	3	

10	Huyện Tịnh Biên	1		
11	Huyện Thoại Sơn	12	8	8
	<b>Tổng cộng</b>	<b>160</b>	<b>42</b>	<b>32</b>

### III. Đánh giá, thuận lợi, khó khăn

Trong năm qua, tác động của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng đến kinh tế-xã hội và các mặt đời sống của người dân cũng như việc kinh doanh, buôn bán càng khó khăn hơn, với kết quả đạt được như vậy cũng tương đối tốt. Tuy nhiên, chưa hoàn thành theo kế hoạch Đề án đã đề ra (kết quả chỉ đạt 76,1%). Một số địa phương chưa huy động hiệu quả được nguồn lực trong dân, kết quả thực hiện thấp, có địa phương chưa triển khai thực hiện cầu so với kế hoạch.

**Thuận lợi:** Nhìn chung, các địa phương có sự nỗ lực thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đã đẩy nhanh tuyên truyền và vận động mọi tầng lớp nhân dân xác định được việc xây dựng cầu xã hội hóa là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, tạo sự đồng thuận lớn cho nhân dân và được tin tưởng.

**Khó khăn:** Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội thời gian dài, nên tiến độ thi công các công trình chậm so với kế hoạch. Đồng thời, tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng làm cho việc sản xuất, kinh doanh của người dân gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng vốn huy động từ các nguồn lực trong xã hội để đầu tư xây dựng công trình cầu.

Để phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, đề nghị các địa phương chưa hoàn thành kế hoạch đã đề ra, có sự quan tâm và chỉ đạo sâu sắc hơn nữa trong việc tuyên truyền, vận động sự ủng hộ của các tổ chức, nhân dân và các Doanh nghiệp. Cần chủ động xây dựng lộ trình thực hiện các cầu còn lại thật cụ thể, có Quy hoạch cho từng vị trí, từng công trình phải được công khai tài chính một cách minh bạch, dân chủ để làm cơ sở kêu gọi đầu tư được thuận lợi.

Nhằm động viên tinh thần nhân dân và cán bộ ở các địa phương đang thực hiện rất tốt Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng Cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2025. Đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố lồng ghép trong dịp Hội nghị tổng kết hàng năm tổ chức khen thưởng cho các tập thể cán bộ - nhân dân các địa phương và những cá nhân tiêu biểu, cũng như có thư ngỏ gửi đến các Doanh nghiệp và các nhà Mạnh thường quân để vận động sự ủng hộ của họ.

Trên đây là báo cáo năm 2021 của Sở Giao thông vận tải về kết quả thực hiện Đề án “Xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang./.

#### Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh (báo cáo);
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các đơn vị có liên quan theo Đề án;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP. UBND tỉnh;
- Ban GD Sở GTVT;
- Lưu: VT, QLKCHTGT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đình Văn To**