

Số: 343/TB-VPUBND

An Giang, ngày 20 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nung tại Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh 06 tháng đầu năm 2019

Ngày 07/08/2019, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nung chủ trì Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh 06 tháng đầu năm 2019. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Nội vụ, Thông tin và Truyền Thông.

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang; Các Ban Quản lý: Dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị, Dự án đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dự án đầu tư xây dựng Công trình Giao thông; Bệnh viện: Đa khoa khu vực tỉnh, Sản Nhi.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố.

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tóm tắt báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh 06 tháng đầu năm 2019; ý kiến của đại diện các sở, ngành và đơn vị dự tham Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nung đã có ý kiến kết luận như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các sở, ngành, địa phương (với vai trò là chủ đầu tư) đã triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, góp phần chung vào kết quả giải ngân vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm của tỉnh (đạt tỷ lệ 37,65% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ và tỷ lệ giải ngân của cả nước); đây là một trong những yếu tố quan trọng phản ánh sự hiệu quả trong sử dụng vốn đầu tư công, cũng như quyết định đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2019.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn chủ đầu tư và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp so với tỷ lệ bình quân chung, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chung của toàn tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là do: công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng còn chậm, đặc biệt là các

dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; năng lực của một số nhà thầu thi công yếu, thi công chậm tiến độ nhưng các chủ đầu tư chưa kiên quyết xử lý, để kéo dài thời gian thi công; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn thực hiện chậm và kéo dài; chưa tận dụng tốt sự giám sát của nhân dân đối với tiến độ các công trình xây dựng; chưa thật sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác quản lý đầu tư xây dựng; phải dành nhiều thời gian để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm toán theo quy định...

Do vậy, xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm (đạt trên 95% kế hoạch đề ra) là nhiệm vụ trọng tâm và vô cùng cấp bách, góp phần quyết định trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của từng địa phương nói riêng và của cả tỉnh nói chung; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ngành, địa phương và các ban quản lý dự án phải xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2019 để có sự chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai thực hiện, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng. Đây là khó khăn lớn nhất, gây cản trở nhiều nhất, gây chậm trễ nhiều nhất đối với giải ngân vốn đầu tư công.

2. Đối với các chủ đầu tư xây dựng:

a) Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo công trình được thực hiện hoàn thành đúng thời gian được duyệt và đạt chất lượng, khẩn trương tổ chức nghiệm thu, thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành để đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đã được giao; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật đối với những nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, làm chậm tiến độ dự án. Đồng thời, cũng kiên quyết loại ra những nhà thầu không có năng lực và đã vi phạm.

3. Kho bạc nhà nước tỉnh rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán đối với các dự án có đủ thủ tục theo quy định; trong trường hợp một dự án được bố trí nhiều nguồn vốn thì ưu tiên giải ngân nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện để giúp các địa phương, chủ đầu tư thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án, góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác giải ngân vốn đầu tư công hiện nay.

5. Về công tác đấu thầu qua mạng: Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 996/UBND-KTTH ngày 14/09/2018, Công văn số 134/UBND-KTTH ngày 27/02/2019, Công văn số 690/UBND-KTTH ngày 25/07/2019, Công văn số 556/UBND-KTTH ngày

21/06/2019, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình (tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu), nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công khai và minh bạch trong đấu thầu, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

6. Đối với các đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan tổng hợp, xem xét xử lý theo thẩm quyền và có văn bản trả lời cụ thể cho các đơn vị; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nung đến các đơn vị có liên quan biết, để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT.TU, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Thành phần tham dự;
- LĐVP, P. KTTH, KTN & KGVX;
- Lưu: HCTC.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Bảo Trung