

Số: 4836/STNMT-MT  
V/v nội dung chất vấn tại  
kỳ họp cuối năm 2024 HĐND tỉnh

An Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Công văn số 254/HĐND-TT ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2024 HĐND tỉnh. Theo đó, nội dung chất vấn: “*Đề nghị đánh giá kết quả thực hiện việc khắc phục các bãi rác đang quá tải và gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. (thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp HĐND tỉnh tại Thông báo số 16/TB-HĐND ngày 01/8 /2024).*”

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2024 HĐND tỉnh, như sau:

### **1. Kết quả thực hiện việc khắc phục các bãi rác đang quá tải và gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh**

Để xử lý 29 bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất UBND tỉnh các dự án xử lý triệt để các bãi rác này, trong đó:

- Dự án Đóng cửa, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường các bãi rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (xử lý 25 bãi rác ô nhiễm môi trường) do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.

- Dự án đầu tư xây dựng công trình Đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang (2 bãi Chợ Mới và Thoại Sơn) do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.

- Dự án đóng cửa, xử lý triệt để bãi rác Long Phú, thị xã Tân Châu do UBND thị xã Tân Châu làm chủ đầu tư.

- 01 bãi rác tại xã Bình Hoà (bãi cũ) do UBND huyện Châu Thành làm chủ đầu tư.

Trong quá trình triển khai thực hiện do một số yếu tố khách quan: không thống nhất đơn giá xử lý của đơn vị trúng thầu (Dự án đóng cửa, xử lý triệt để bãi rác Long Phú, thị xã Tân Châu); công nghệ xử lý cần phải xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường; một số địa phương lần đầu làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc thực hiện. Do đó, đến nay các dự án này đã chậm triển khai thực hiện như kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, để tiếp tục xử lý ô nhiễm môi trường tại các bãi rác này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất UBND thực hiện các dự án, như sau:

- Dự án Đóng cửa, xử lý triệt để 09 bãi rác ô nhiễm môi trường bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh (bao gồm: Bãi rác Vĩnh Nhuận, Bình Thạnh thuộc huyện Châu Thành; Bãi rác Long Điền A, Hòa Bình, Hội An thuộc huyện Chợ Mới; Bãi rác Phú Hữu, huyện An Phú; Bãi rác Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu; Bãi rác thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn; Bãi rác Lương Phi, huyện Tri Tôn) với tổng mức đầu tư là 78.308 triệu đồng. Nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách tỉnh. Về thời gian thực hiện dự án: năm 2024-2025: chuẩn bị đầu tư; năm 2025-2027: thực hiện dự án. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 299/TTr-STNMT ngày 14/11/2024 trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trong đó đề xuất giao Ban QLDA ĐTXD và Khu vực phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư.

- Dự án xử lý bãi rác tại xã Bình Hoà (bãi cũ) do UBND huyện Châu Thành làm chủ đầu tư: hiện nay đang triển khai các thủ tục liên quan đến dự án, dự kiến trong năm 2025 sẽ triển khai thi công và hoàn thành dự án trong năm 2027 (Công văn số 650/UBND-KT ngày 26/6/2024 của UBND huyện Châu Thành).

- Đối với 19 bãi rác còn lại (bao gồm: Bãi rác Tân Phú, huyện Châu Thành; Bãi rác Nhơn Mỹ, An Thạnh Trung, Mỹ Luông, Mỹ An, Mỹ Hiệp, Mỹ Hội Đông, Kiên Thành, Kiên An, thị trấn Chợ Mới thuộc huyện Chợ Mới; Bãi rác Mỹ Phú Đông, Vĩnh Phú thuộc huyện Thoại Sơn; Bãi rác An Cư, An Hảo thuộc thị xã Tịnh Biên; Bãi rác Tân Tuyên, Ô Lâm, An Tức, Ba Chúc thuộc huyện Tri Tôn và bãi rác phường Long Phú, thị xã Tân Châu) được UBND tỉnh giao cho địa phương quản lý và xử lý theo Công văn số 3669/STNMT-MT ngày 25/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành xử lý 03 bãi rác gồm: bãi rác Tân Phú, huyện Châu Thành; bãi rác An Hảo, thị xã Tịnh Biên; bãi rác Tân Tuyên, huyện Tri Tôn.

## **2. Thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp HĐND tỉnh tại Thông báo số 16/TB-HĐND ngày 01/8/2024**

Để thực hiện nội dung kết luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Chủ tọa kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Thông báo số 16/TB-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh: *đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án nhà máy xử lý rác như đã nêu tại phiên chất vấn, cần xác định rõ nguyên nhân, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy xử lý rác và đóng cửa các bãi rác gây ô nhiễm theo lộ trình.*

### **2.1. Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên**

Ngày 05 tháng 8 năm 2024 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2685/STNMT-MT gửi các đơn vị có liên quan để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh có hướng xử lý chung cho toàn tỉnh. Qua tổng hợp các khó khăn, vướng mắc theo Công văn số 2685/STNMT-MT, cụ thể tại Công văn số 07/CV-MT-HNH/2024 ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Huy Ngọc Hưng - An Giang và Công văn số 3454/SXD-GĐXD ngày 14 tháng 8 năm 2024 của Sở Xây

dựng, ngày 21 tháng 8 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với Sở Xây dựng, UBND huyện Châu Thành, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh An Giang, Cổ phần Môi trường Huy Ngọc Hưng đã tổ chức khảo sát và làm việc để xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện dự án Xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên. Ngày 26 tháng 8 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (Báo cáo số 219/BC-STNMT) và được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 4698/VPUBND-KTN ngày 10 tháng 9 năm 2024. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung triển khai một số giải pháp trong thời gian tới nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, cụ thể:

(1) Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh liên quan việc cấp nước sạch cho dự án Nhà máy xử lý rác thải cụm Long Xuyên và cho toàn Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên; đồng thời chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai dự án; báo cáo tiến độ về Ủy ban nhân dân tỉnh 05 tháng/lần; (2) Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành phối hợp Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc và kịp thời xử lý đối với các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án; (3) Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang hỗ trợ Công ty CP Môi trường Huy Ngọc Hưng - An Giang đấu nối đường nước để sử dụng tạm trong thời gian chờ Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan việc cấp nước sạch cho dự án. Đồng thời, Yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường Huy Ngọc Hưng - An Giang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm đưa nhà máy vào vận hành như Kế hoạch đã đề ra.

## ***2.2. Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới***

Theo Báo cáo số 294/CtyMTĐTĐTAG ngày 14 tháng 8 năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang, Công ty kiến nghị hỗ trợ thẩm định sớm hồ sơ thủ tục cấp giấy phép môi trường để đưa nhà máy vào hoạt động. Hiện nay, nhà máy đã được cấp Giấy phép môi trường ngày 21/10/2024, vận hành từ ngày 01/11/2024 theo kế hoạch số 381/CtyMTĐTĐTAG ngày 26/10/2024.

**3. Ngoài ra, để tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh Tờ trình đề xuất các giải pháp tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới (Tờ trình số 341/TTr-STNMT ngày 11/12/2024), cụ thể như sau:**

### ***3.1. Giải pháp từ nay đến năm 2028:***

(1) Tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên thuộc xã Bình Hòa, huyện Châu Thành:

- Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang: Khẩn trương hoàn thiện phương án vận hành và biện pháp bảo vệ môi trường đối với việc tiếp nhận rác tại 02 ô chôn lấp đến tháng 6/2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số

1371/UBND-KTN ngày 04/10/2024 để tiếp tục tiếp nhận rác trên địa bàn thành phố Long Xuyên, huyện Châu Thành và Châu Phú đến tháng 6/2026.

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ban Quản lý dự án tỉnh:

(i) Đầu tư mới Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 3 với quy mô khoảng 4,35 ha, công suất thiết kế 350 tấn/ngày, thời gian sử dụng 03 năm (tổng khối lượng rác xử lý 383.000 tấn), tổng mức đầu tư 87.607 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách tỉnh; dự kiến tiếp nhận rác trên địa bàn thành phố Long Xuyên, huyện Châu Thành và Châu Phú đến năm 2028.

(ii) Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Cụm Long Xuyên với công suất 1.000 tấn/ngày (chia làm 02 giai đoạn, mỗi giai đoạn công suất 500 tấn/ngày), dự kiến thời gian hoạt động năm 2028 để tiếp nhận rác trên địa bàn thành phố Long Xuyên, Châu Đốc, thị xã Tịnh Biên, huyện Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn, Tri Tôn, An Phú.

- Sở Xây dựng: Theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, công suất 300 tấn/ngày do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Huy Ngọc Hưng đầu tư, đảm bảo thời gian vận hành chính thức tháng 6/2026.

(2) Tại Khu xử lý Kênh 10, thành phố Châu Đốc: UBND thành phố Châu Đốc đầu tư mới Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 để duy trì tiếp nhận rác cho thành phố Châu Đốc và huyện An Phú đến năm 2028 (dự kiến tiếp nhận rác từ năm 2025 với tổng mức đầu tư dự kiến 50.840 triệu đồng theo Tờ trình số 2245/TTr-UBND ngày 04/6/2024 của UBND thành phố Châu Đốc).

(3) Tại Khu xử lý rác thải Phú Thạnh, Phú Tân:

- UBND huyện Phú Tân khẩn trương đưa ô chôn lấp hợp vệ sinh số 02 đi vào hoạt động chính thức để tiếp nhận, xử lý rác trên địa bàn huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu, thời gian hoàn thành tháng 03/2025.

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ban Quản lý dự án tỉnh: Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý rác thải Phú Thạnh, Phú Tân (công suất xử lý 200 tấn/ngày) với tổng mức đầu tư 35.773 triệu đồng; tổng diện tích dự án khoảng 4,84ha (đất công do UBND huyện Phú Tân quản lý; nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách tỉnh, dự kiến thời gian hoạt động năm 2027 để tiếp nhận rác trên địa bàn thị xã Tân Châu và huyện Phú Tân.

(4) Tại bãi rác An Cư, thị xã Tịnh Biên: UBND thị xã Tịnh Biên khẩn trương xây dựng phương án cải tạo mặt bằng, gia cố đê bao xung quanh các ô chôn lấp (trong đó phải xác định vị trí tiếp tục tiếp nhận rác, thời gian tiếp nhận,...), thời gian hoàn thành tháng 12/2024; hiện đã bổ sung diện tích 25 ha (vị trí tiếp giáp với bãi rác An Cư) vào quy hoạch sử dụng đất của thị xã Tịnh Biên phục vụ cho định hướng phát triển và quy hoạch xử lý rác của tỉnh. Trong trường hợp cần thiết, xem xét đầu tư trạm trung chuyển rác cho khu vực huyện Tri Tôn, thị xã Tịnh Biên, thành phố Châu Đốc và huyện An Phú.

(5) Tại bãi rác An Túc, huyện Tri Tôn: UBND huyện Tri Tôn khẩn trương thực hiện:

- Đề xuất phương án mở rộng bãi rác An Túc theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5534/VPUBND-KTN ngày 17/10/2024, thời gian hoàn thành trong năm 2025. Hiện UBND Tri Tôn giao Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng khu vực huyện tạo quỹ đất để mở rộng bãi rác An Túc (5.000m<sup>2</sup>).

- Đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Bãi rác An Túc, huyện Tri Tôn: hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư trong năm 2025 và triển khai dự án hoàn thành trong năm 2025-2026.

- Đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện, công suất xử lý 50 tấn/ngày bằng công nghệ đốt không thu hồi năng lượng: hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư trong năm 2025 và triển khai dự án hoàn thành đưa nhà máy vào vận hành chính thức tháng 8/2026 (Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh phê duyệt phương án giá (Tờ trình số 3671/TTr-SXD ngày 29/8/2024). Đến nay, UBND tỉnh chưa có ý kiến.

(6) Tại các bãi rác trên địa bàn huyện Chợ Mới:

- UBND huyện Chợ Mới đầu tư, nâng cấp, cải tạo đường vào bãi rác Mỹ An, Mỹ Hội Đông và Kiến An để duy trì tiếp nhận rác trên địa bàn huyện Chợ Mới đến tháng 6/2025. Đồng thời, đầu tư xây dựng mới ô chôn lấp hợp vệ sinh, diện tích khoảng 2,5 - 3 ha tại thị trấn Mỹ Luông để tiếp tục tiếp nhận và xử lý rác của huyện, dự kiến thời gian hoàn thành năm 2026 (UBND huyện Chợ Mới đã trình xin chủ trương của UBND tỉnh tại Tờ Trình số 2717/TTr-UBND ngày 10/12/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời họp với các đơn vị có liên quan, hiện đang hoàn chỉnh Biên bản và báo cáo đề xuất UBND tỉnh: chấp thuận cho thực hiện dự án theo đề xuất của UBND huyện Chợ Mới).

- Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang nhanh chóng cải tạo, sửa chữa để đưa nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới (công suất xử lý 100 tấn/ngày) đi vào hoạt động ổn định trước ngày 25/12/2024.

- Đầu tư mới Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới 100 tấn/ngày tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới để nâng tổng công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Chợ Mới lên 200 tấn/ngày.

(7) Tại nhà máy xử lý rác thải huyện Thoại Sơn: tiếp tục duy trì hoạt động nhà máy xử lý rác thải huyện Thoại Sơn: công suất 50 tấn/ngày, xử lý bằng công nghệ đốt không thu hồi năng lượng, do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang vận hành từ năm 2019, hiện đang vận hành ổn định tiếp nhận xử lý rác huyện Thoại Sơn khoảng 55 tấn/ngày.

### **3.2. Giải pháp lâu dài**

- Tại Khu xử lý rác thải Phú Thạnh, Phú Tân: Duy trì nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý rác thải Phú Thạnh, Phú Tân, công suất 200 tấn/ngày để xử lý rác trên địa bàn huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu;

- Tại Khu xử lý rác thải thị trấn Mỹ Lương: Duy trì nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, công suất 200 tấn/ngày tại thị trấn Mỹ Lương để xử lý rác trên địa bàn huyện Chợ Mới.

- Tại Khu xử lý rác thải Bình Hoà, Châu Thành: Hoàn thành Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn (giai đoạn 2, công suất 500 tấn/ngày) tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Cụm Long Xuyên để nâng tổng công suất lên 1.000 tấn/ngày, dự kiến thời gian hoàn thành trong năm 2030 để tiếp nhận xử lý rác cho thành phố Long Xuyên, Châu Đốc, thị xã Tịnh Biên, huyện Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn, Tri Tôn, An Phú.

Ngoài ra, tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 31/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2025-2030 nhằm giảm khối lượng rác thải phát sinh, đảm bảo cho các nhà máy xử lý rác hoạt động phù hợp công suất và hiệu quả.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, QLMT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trương Kiến Thọ**